

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 02 日 星期一	天气	雨	气温	16~22℃
监理单位动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 无。			
施工方人员动态：26 人					
打桩机 6 台、挖机 5 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、上午因雨未施工； 2、34、72、97、111 光伏区桩基施工，累计施工 122 根，光伏区桩基完成 59132 根，箱变桩基础累计完成 47 个。				
检查问题发现	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			