

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 14 日 星期六	天气	晴	气温	20~29℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 700 根，共计到货 64776 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：25 人					
打桩机 6 台、挖机 4 台、拖拉机 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 今日 1、37、72、35 光伏区桩基施工，累计施工 571 根，光伏区桩基完成 64367 根，箱变桩基础累计完成 47 个。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	1、查看桩基施工现场并进行质量旁站，一切正常。 2、查看管桩进场并进行平行检查，一切正常。 3、审查施工单位报审的验评资料。				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				