

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 23 日 星期 一		天气	阴	气温	20~27℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 升压站管桩材料进场 2 车，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：11 人						
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 1、光伏区因临时道路车辆无法进入，未施工。 2、升压站定位放线完成、管桩进场卸货一车；					
检 的 查 问 发 题 现	103 区桩帽断裂的相关事宜					
处 意 理 见 措 结 施 果	已下达监理通知单 JL-A07-040					
协 或 调 其 内 他 容	1、整理监理资料。 2、检查管桩材料进场情况，一切正常。					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			