

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 24 日 星期二	天气	晴	气温	25~29℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 500 根，共计到货 66976 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：11 人					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区桩基施工：今日 1、10、14 光伏区桩基施工，累计施工 485 根，光伏区桩基完成 66799 根，箱变桩基础累计完成 47 个。				
检 的 查 问 发 题 现	59 区防雷接地沟回填未报验				
处 意 理 见 措 结 施 果	重新挖开检查				
协 或 调 其 内 他 容	1、整理监理资料。 2、检查管桩、锌包钢材料进场情况，其中锌包钢接地极发现个别不符合图纸要求，其他一切正常。 3、旁站桩基施工现场，一切正常；				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			