

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 25 日 星期三	天气	晴	气温	25~31℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 500 根，共计到货 67476 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：11 人					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区桩基施工：今日 10 光伏区桩基施工，累计施工 216 根，光伏区桩基完成 67015 根，箱变桩基础累计完成 47 个。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	1、整理监理资料。 2、检查管桩材料进场情况，一切正常。 3、旁站桩基施工现场，一切正常；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				