

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 26 日 星期四	天气	晴	气温	25~33℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 100 根，共计到货 67576 根，产品合格证齐全。				
施工方人员动态：11 人。					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日 10 光伏区桩基施工，累计施工 261 根，光伏区桩基完成 67276 根，箱变桩基础累计完成 47 个。 2. 升压站桩基施工：今日完成 58 根，累计施工 58 根。				
检查问题发现	关于光伏区防雷接地的相关事宜				
处理意见措施结果	1、分区 19 接地沟开挖深度不符合设计要求； 2、分区 5 放热焊锌包钢焊接接头不符合 DLT 5852-2022 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》5.0.13 项要求。				
协调其他内容	1、检查管桩材料进场情况并进行平行检验，一切正常。 2、旁站桩基施工现场，一切正常； 3、下达监理通知单 1 份 JL-A07-043；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				