

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 27 日 星期五	天气	晴	气温	25~33℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无。				
施工方人员动态：22 人。					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日未施工。 2、升压站桩基施工：今日完成 52 根，累计施工 107 根。				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	1、监理资料整理。 2、旁站升压站静压桩施工现场，一切正常；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				