

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 28 日 星期六	天气	晴	气温	24~32℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 光伏区接地圆钢材料到场 8000 米；立柱到货 2000 根，产品合格证齐全。			
施工方人员动态：30 人。					
打桩机 3 台、挖机 2 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：无； 2.光伏区防雷接地预埋完成 3000 米，累计完成 10000 米； 3.升压站桩基施工：今日完成 58 根，累计施工 149 根，电控楼 63 根完成，主变及构架防火墙 26 根完成，GIS 基础及构架 41 根完成，主变构架 GIS 构架、出线构架 15 根完成，避雷器 4 根完成；				
检查问题发现	分区 80-1 一根管桩存在裂纹、破损现象				
处理意见措施结果	下达监理通知单 1 份 JL-A07-044				
协调其他内容	1、检查管桩、锌包钢、立柱材料进场情况，一切正常。 2、旁站升压站静压桩基施工现场，一切正常； 3、下达监理通知单 1 份 JL-A07-044；				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			