

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 30 日 星期一	天气	晴	气温	25~33℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无；				
施工方人员动态：17 人。					
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日 88 区、8 区、10 区桩基施工，累计施工 950 根，光伏区桩基完成 67826 根，箱变桩基础累计完成 47 个；				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、监理资料整理；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				