

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 01 日 星期二		天气	晴	气温	28~36℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 300 根，共计到货 69150 根；光伏区接地圆钢材料今日到场 12000 米；共计到货 20000 米；立柱今日到货 2000 根，共计到货 4000 根；产品合格证齐全；			
施工方人员动态：17 人。						
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。						
施工进度情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日 88 区、8 区、10 区桩基施工，累计施工 250 根，光伏区桩基完成 68776 根，箱变桩基础累计完成 47 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 1200 米，累计完成 14800 米； 3.升压站桩基施工：今日完成 19 根，累计施工 199 根，电控楼 63 根完成，主变及构架防火墙 26 根完成，GIS 基础及构架 41 根完成，主变构架 GIS 构架、出线构架 15 根完成，避雷器 4 根完成；					
检查问题发现	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	1、旁站光伏区、升压站桩基施工情况，一切正常； 2、检查接地锌包钢材料、立柱进场并进行平行检查；一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况；一切正常；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			