

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 02 日 星期三	天气	晴	气温	28~36℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无；				
施工方人员动态：30 人。					
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：管桩倒运、桩基设备维护保养； 2.光伏区防雷接地预埋完成 500 米，累计完成 15300 米； 3.现场搭设大量浮筒作业平台为焊接桩头做施工准备； 4.升压站桩基施工：今日完成 60 根，累计施工 259 根，电控楼 63 根完成，主变及构架防火墙 26 根完成，GIS 基础及构架 41 根完成，主变构架 GIS 构架、出线构架 15 根完成，避雷器 4 根完成；				
检查发现问题	无				
处理意见措施	无				
协调其他内容	1、旁站升压站桩基施工情况，一切正常； 2、检查浮筒搭设情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，一切正常；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				