

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 03 日 星期四	天气	晴	气温	29~38℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无；				
施工方人员动态：55 人。					
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 173 根，光伏区桩基完成 68937 根，箱变桩基础累计完成 47 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 800 米，累计完成 16100 米； 3.现场搭设大量浮筒作业平台为焊接桩头做施工准备； 4.升压站桩基施工：今日完成 42 根，累计施工完成 309 根；				
检查问题发现	无				
处理意见措施结果	无				
协调其他内容	1、旁站升压站桩基施工情况，一切正常； 2、检查浮筒搭设情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，一切正常；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				