

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                         |                                                                                                                                                                 |  |  |                                                           |   |    |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期                      | 2025 年 07 月 04 日 星 期 五                                                                                                                                          |  |  | 天气                                                        | 晴 | 气温 | 30~38℃ |
| 监理单位动态：4 人              |                                                                                                                                                                 |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br><br>管桩今日到货 300 根，共计到货 69450 根，产品合格证齐全； |   |    |        |
| 施工方人员动态：88 人。           |                                                                                                                                                                 |  |  |                                                           |   |    |        |
| 打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。 |                                                                                                                                                                 |  |  |                                                           |   |    |        |
| 施工进度部位情况                | 今日施工内容：<br>1.光伏区桩基施工：今日施工 133 根，光伏区桩基完成 69070 根，箱变桩基础累计完成 47 个；<br>2.光伏区防雷接地预埋完成 500 米，累计完成 16600 米；<br>3.光伏区立柱焊接完成 115 根；<br>4.升压站桩基施工：今日完成 35 根，累计施工完成 336 根； |  |  |                                                           |   |    |        |
| 检查问题发现                  | 关于分区 49 防雷接地材料调直破坏镀锌层的相关事宜                                                                                                                                      |  |  |                                                           |   |    |        |
| 处理意见措施结果                | 要求你单位使用锌包钢专用调直机。镀锌层已经破坏的锌包钢材料全部退场，不得用于现场施工                                                                                                                      |  |  |                                                           |   |    |        |
| 协调其他内容                  | 1、旁站升压站桩基施工情况，一切正常；<br>2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常；<br>3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，一切正常；<br>4、下达监理通知单 1 份 JL-A07-045                                                                |  |  |                                                           |   |    |        |
| 记录人：徐文平                 |                                                                                                                                                                 |  |  | 总监（总监代表）签阅：                                               |   |    |        |