

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 05 日 星期六	天气	晴	气温	30~38℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 300 根，共计到货 69750 根，产品合格证齐全；				
施工方人员动态：88 人。					
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 50 根，光伏区桩基完成 69120 根，箱变桩基础累计完成 47 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 800 米，累计完成 17400 米； 3.光伏区立柱焊接完成 292 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 35 根，累计施工完成 371 根；				
检查发现问题	验收防雷接地沟隐蔽，部分区域沟底不平；				
处理意见措施	两小时后经监理复查已整改完成，同意隐蔽。				
协调其他内容	1、旁站升压站桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，一切正常； 4、下达监理工作联系单 1 份 JL-C03-019				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				