

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 06 日 星期日		天气	晴	气温	30~38℃
监理单位动态：4 人。			材料进场、见证取样、合格情况： 无；			
施工方人员动态：88 人。						
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 8 根，光伏区桩基完成 69128 根，箱变桩基础累计完成 49 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 800 米，累计完成 17400 米； 3.光伏区立柱焊接完成 407 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 0 根（现场修筑路基堆放的材料影响桩机移动），累计施工完成 371 根；					
检查问题发现	发现 54 区桩头除锈人员没有穿救生衣、浮船没有配救生圈、未戴安全帽；					
处理意见措施结果	要求施工现场立即完成整改，并下达考核单 1 份 GD-ZHJL-KHD-019					
协调其他内容	1、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 2、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，一切正常； 3、检查光伏区立柱焊接质量情况，一切正常；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			