

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                                  |                                                                                                                                                                               |                       |   |    |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|--------|
| 日期                               | 2025 年 07 月 08 日 星期二                                                                                                                                                          | 天气                    | 晴 | 气温 | 30~38℃ |
| 监理人员动态：4 人。                      |                                                                                                                                                                               | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无； |   |    |        |
| 施工方人员动态：88 人。                    |                                                                                                                                                                               |                       |   |    |        |
| 打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台、桩工机械 1 台。 |                                                                                                                                                                               |                       |   |    |        |
| 施工进度部位情况                         | 今日施工内容：<br>11.光伏区桩基施工：今日施工 35 根，光伏区桩基完成 69202 根，箱变桩基础累计完成 50 个；<br>2.光伏区防雷接地预埋完成 500 米，累计完成 18900 米；<br>3.光伏区立柱焊接完成 0 根；<br>4.升压站桩基施工：今日完成 29 根，累计施工完成 400 根，还剩下运管楼和围墙基础桩未施作； |                       |   |    |        |
| 检查问题发现                           | 无                                                                                                                                                                             |                       |   |    |        |
| 处理意见措施结果                         | 无                                                                                                                                                                             |                       |   |    |        |
| 协调其他内容                           | 1、旁站升压站、光伏区桩基施工情况，一切正常；<br>2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常；<br>3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，其他一切正常；                                                                                                    |                       |   |    |        |
| 记录人：徐文平                          |                                                                                                                                                                               | 总监（总监代表）签阅：           |   |    |        |