

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 09 日 星期三		天气	晴	气温	30~38℃
监理人员动态：4 人。			材料进场、见证取样、合格情况： 桩今日到货 200 根，共计到货 78128 根，产品合格证齐全；			
施工方人员动态：88 人。						
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台、桩工机械 1 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 191 根，光伏区桩基完成 69422 根，箱变桩基础累计完成 50 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 600 米，累计完成 18400 米； 3.光伏区立柱焊接完成 686 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 29 根，累计施工完成 400 根，还剩下运管楼和围墙基础桩未施作；					
检查问题发现	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	1、旁站升压站、光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖情况，其他一切正常； 4、下达监理联系单 1 份 JL-C03-020； 5、组织召开监理例会；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			