

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 11 日 星期五	天气	小雨	气温	26~31℃
监理人员动态：4 人。	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 78528 根，光伏区接地圆钢材料累计到场 43200 米；立柱到货累计 16521 根；产品合格证齐全；				
施工方人员动态：88 人。					
打桩机 4 台、挖机 3 台、拖拉机 1 台、桩工机械 1 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 342 根，光伏区桩基完成 69975 根，箱变桩基础累计完成 68 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 2690 米，累计完成 24790 米； 3.光伏区立柱焊接完成 1414 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 0 根，累计施工完成 431 根，还剩下围墙基础桩未施作；				
检查发现问题	桩头端板除锈不符合要求				
处理意见措施结果	要求施工单位返工，除锈完成后报监理验收合格后才能进入下一道工序施工				
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，并验收 88 区接地环网，一切正常；				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				