

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 12 日 星期六	天气	晴	气温	26~31℃
监理人员动态：4 人。	材料进场、见证取样、合格情况： 无；				
施工方人员动态：71 人。					
打桩机 5 台、挖机 5 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 302 根，光伏区桩基完成 70277 根，箱变桩基础累计完成 68 个；				
检查发现问题	发现分区 60-2 箱变桩基一根管桩存在破损现象				
处理意见措施结果	要求施工单位及时处理更换				
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、首次质检专家提出问题整改中； 3、下达监理通知单 1 份 JL-A07-047				
记录人：徐文平	总监（总监代表）签阅：				