

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 13 日 星期日		天气	晴	气温	25~32℃
监理人员动态：4 人。			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 78928 根，光伏区接地圆钢今日到场 11400 米，累计到场 43200 米；立柱到货累计 16521 根；产品合格证齐全；			
施工方人员动态：施工人员 71 人、管理人员 15 人。						
打桩机 5 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 144 根，光伏区桩基完成 70321 根，箱变桩基础累计完成 70 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 1650 米，累计完成 28340 米； 3.光伏区立柱焊接完成 313 根，累计完成 1979 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 0 根，累计施工完成 431 根，还剩下围墙基础桩未施作；					
检查问题发现	个别工人未佩戴安全帽					
处理意见措施结果	要求施工单位加强施工现场安全管理，进入施工现场必须正确佩戴安全帽并系好帽带。					
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，一切正常； 4、材料进场进行平行检验，一切正常；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			