

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 18 日 星期五		天气	晴	气温	24~32℃
监理单位动态：4 人。			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 71150 根； 支架今日到货 6.9MW, 累计到场 68.43MW；产品合格证齐全。			
施工方人员动态：打桩人员 6 人、支架安装、防雷接地作业人员 110 人，管理人员 20 人。						
打桩机 3 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 245 根，光伏区桩基完成 70984 根，箱变桩基础累计完成 70 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 2500 米，累计完成 40570 米； 3.光伏区立柱焊接完成 733 根，累计完成 4739 根； 4.升压站桩基施工：今日完成 0 根，累计施工完成 431 根，还剩下围墙基础桩未施作；					
检查问题发现	1、光伏区立柱焊接处少部分焊渣未清理干净； 2、光伏区部分接地沟开挖处深度不符合设计要求；					
处理意见措施结果	1、要求施工单位检查焊渣清理情况，不符合要求的整改到位； 2、接地沟开挖深度要满足设计要求；					
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，个别立柱焊接处焊渣未清理干净，其他一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，个别接地沟开挖处深度不符合设计要求，其他一切正常； 4、材料进场进行平行检验，一切正常；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			