

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 21 日 星期一		天气	晴	气温	27~34℃
监理人员动态：5 人。			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 71750 根，产品合格证齐全。见证取样：箱变基础钢筋取样见证并记录；			
施工方人员动态：打桩人员 12 人、支架安装、立柱焊接作业人员 89 人，管理人员 20 人。						
打桩机 3 台、挖机 5 台。						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 159 根，光伏区桩基完成 71629 根，箱变桩基础累计完成 71 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 1100 米，累计完成 47573 米； 3.光伏区立柱焊接完成 1029 根，累计完成 7676 根；					
检查问题发现	无					
处理意见措施结果	无					
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，一切正常； 4、材料进场进行平行检验，一切正常；					
记录人：徐文平			总监（总监代表）签阅：			