

# 监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |   |    |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期                                               | 2025 年 07 月 24 日 星期四                                                                                                                                                                                                                                    |  | 天气                                                    | 晴 | 气温 | 26~35℃ |
| 监理人员动态：5 人。                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>管桩今日到货 350 根，共计到货 72600 根；产品合格证齐全。 |   |    |        |
| 施工方人员动态：打桩人员 20 人、支架安装、立柱焊接作业人员 124 人，管理人员 20 人。 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |   |    |        |
| 打桩机 5 台、挖机 7 台。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                       |   |    |        |
| 施工进度情况                                           | 今日施工内容：<br>1.光伏区桩基施工：今日施工 492 根（8、40、55 地块），光伏区桩基完成 72464 根，箱变桩基础施工 4 个，累计完成 75 个；<br>2.光伏区防雷接地预埋完成 2000 米（56、59、49、76、97 地块），累计完成 54273 米；<br>3.光伏区立柱焊接完成 2138 根（4、5、16、45、26、29、88 地块），累计完成 11455 根；<br>4.光伏区斜梁安装完成 371 根（18、19、34、78 地块），累计完成 574 根； |  |                                                       |   |    |        |
| 检查问题发现                                           | 光伏区 34 区临时用电不符合规范要求                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |   |    |        |
| 处理意见措施结果                                         | 要求施工单位临时用电验收合格后才准使用                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |   |    |        |
| 协调其他内容                                           | 1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常；<br>2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常；<br>3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，一切正常；<br>4、材料进场进行平行检验，一切正常；<br>5、检查光伏区支架安装情况，部分支架角度不符合要求，其他一切正常；                                                                                                               |  |                                                       |   |    |        |
| 记录人：徐文平                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 总监（总监代表）签阅：                                           |   |    |        |