

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025 年 07 月 25 日 星期五	天气	晴	气温	26~34℃
监理人员动态：5 人。		材料进场、见证取样、合格情况： 管桩今日到货 200 根，共计到货 72800 根；产品合格证齐全。			
施工方人员动态：打桩人员 9 人、支架安装、立柱焊接作业人员 124 人，管理人员 20 人。					
打桩机 5 台、挖机 7 台。					
施工进度情况	今日施工内容： 1.光伏区桩基施工：今日施工 470 根（8、40、83、25 地块），光伏区桩基完成 72934 根，箱变桩基础施工 4 个，累计完成 75 个； 2.光伏区防雷接地预埋完成 2100 米（49、76、97、59、64 地块），累计完成 56373 米； 3.光伏区立柱焊接完成 1151 根（4、97、88、56 地块），累计完成 12606 根； 4.光伏区斜梁安装完成 277 根（75、76、90、34 地块），累计完成 1222 根 5.升压站桩基施工：今日完成 0 根，累计施工完成 431 根，还剩下围墙基础桩未施作；				
检查发现问题	1、升压站临时用电线缆未按规范要求进行地埋或架空敷设；2、升压站临时配电箱无检查记录表；3、光伏区施工现场材料堆放随意不整齐，未设置垫木；4、光伏区 49 区现场检查特种作业人员（仇道帅）焊工证，此证未向监理项目部报审，特种作业人员进场必须及时报审并持证上岗；5、光伏区箱变基础脚手架搭设未挂牌；6、施工现场目前有一百多人施工，专职安全员报审人员不满足要求；7、光伏区施工现场缺少安全警示标牌；				
处理意见措施结果	已下达安全监理通知单 1 份 JL-A07-051				
协调其他内容	1、旁站光伏区桩基施工情况，一切正常； 2、检查光伏区立柱焊接情况，一切正常； 3、检查光伏区防雷接地沟开挖、防雷接地锌包钢敷设情况，一切正常； 4、材料进场进行平行检验，一切正常； 5、检查光伏区支架安装情况，其他一切正常；				
记录人：徐文平		总监（总监代表）签阅：			