

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 17 日

天气：晴

星期：六

温度：26/36℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场一期定位放线的情况。 3、整理监理日志和监理前期资料等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众广场一期屋顶进行定位放线，完成约 750%。 3、继续对支墩制作，小型支墩完成约 35%；条形基础完成约 15%。 4、施工人员 7 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平