

# 监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 18 日

天气：晴

星期： 日

温度：27/36℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                             |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、巡视查看施工现场安全情况。<br>2、查看大众广场二期继续剪裁好防水卷材情况。<br>3、查看条形基础和小型支墩的制作情况（旁站）。<br>4、整理监理日志和进场材料审核等资料。 |                                                                                                                           |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                        | 施工内容及进度                                                                                                                   |
|          | 宁波泰能电力建设有限公司                                                                                | 1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。<br>2、继续对大众广场二期好防水卷材进行剪裁。<br>3、继续对支墩制作，小型支墩完成约 40%；条形基础完成约 15%。<br>4、施工人员 7 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。 |
| 其它事项     |                                                                                             |                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员 |                                                                                             | 戚 平                                                                                                                       |
| 记录人：戚平   |                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平                                                                                                    |