

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 21 日

天气：多云转雷阵雨

星期：三

温度：27/36℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众广场一期屋顶开始对剪裁好的防水卷材进行搬运至屋顶的情况。 3、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、开始把剪裁好的防水卷材进行搬运至大众广场一期屋顶，该区域屋顶完成约 50%。 3、继续对支墩制作，小型支墩完成约 80%；条形基础完成约 35%。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平