

监 理 日 志

日期： 2024 年 09 月 01 日

天气：晴

星期： 日

温度：27/35℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众广场一期屋顶开始支架分料的情况。 3、查看大众广场一期屋顶开始支架试安装情况。 4、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、开始对大众广场一期屋顶开始支架分料，完成约 60%。 3、开始对大众广场一期屋顶支架进行试安装。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平