

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 06 日

天气：多云转晴

星期：五

温度：26/35℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众广场一期 2#楼屋顶支架组装的情况。 3、对砼条形基础到货进行验收。 4、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场一期 2#楼屋顶支架进行组装，完成。 3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。 4、对砼条形基础到货进行验收，卸货。
其它事项	砼条形基础到货两车 208 根。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平