

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 08 日

天气：晴

星期： 日

温度：26/34℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、对大众广场二期 19#-20#楼屋顶条形基础和支架吊运情况（安全旁站）。 3、查看大众广场二期二期块的五栋楼支架材料分配情况。 4、整理监理日志和周报等资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众广场二期 19#-20#楼屋顶条形基础和支架进行吊运，基本完成。 3、对大众广场二期二期块的五栋楼支架材料进行分配，基本完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平