

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 10 日

天气：阴转中雨

星期：二

温度：25/32℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场二期二期块屋顶条形基础就位摆放的情况。 3、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期二期块屋顶条形基础进行就位摆放，完成约 20%。开始对大众广场二期二期块屋顶混凝土“葡萄架”上试安装空拉梁。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	