

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 11 日

天气：中雨转阴

星期：三

温度：26/32℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场二期二期块屋顶开始条形基础和支架组装的情况。 3、组织召开每周例会。 4、整理监理日志和会议纪要资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期二期块屋顶开始条形基础和支架进行全面组装，完成约 20%。 3、管理人员参加每周例会。 4、施工人员 10 人，管理人员 4 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平