

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 12 日

天气：多云

星期：四

温度：25/34℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场二期二期块屋顶条形基础就位摆放和支架安装的情况。 3、继续查看大众广场二期二期块屋顶屋顶混凝土“葡萄架”上安装空拉钢梁的情况。 4、整理监理日志和安全检查活动记录（根据业主要求进行防台措施落实要求）资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期二期块屋顶条形基础进行就位摆放和支架安装，完成约 30%。继续对大众广场二期二期块屋顶混凝土“葡萄架”上安装空拉钢梁，完成约 35%。 3、配合建设单位和监理单位进行安全检查（进行防台措施落实要求）。 4、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	