

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 13 日

天气：晴

星期：五

温度：25/34℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场二期二期块屋顶条形基础和支架安装的情况。 3、继续查看大众广场二期二期块屋顶“葡萄架”上方空拉梁钢梁安装情况。 4、开始对防台措施落实的安全情况进行检查。 5、协调第三方单位对组件到场后进行 EL 检测。 6、整理监理日志和安全活动检查记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期二期块屋顶条形基础和支架进行安装，完成约 35%。 3、继续对大众广场二期二期块屋顶“葡萄架”上方空拉梁钢梁进行安装，完成 60%。 4、协助第三方单位对组件进行 EL 检测，完成。 5、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项	1、组件到货两车 61 件，共计 1902 片。 2、第三方的一名检测人员到场，准备对组件进行 EL 检测。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平