

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 20 日

天气：阵雨

星期：五

温度：26/32℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、对大众广场二期 15#-21#栋楼屋顶的组件、支架和条形基础吊运情况进行安全旁站。 3、整理监理日志、周报和旁站记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众广场二期 15#-21#栋楼屋顶的组件、支架和条形基础进行吊运，完成约 85%。 3、施工人员 12 人，管理人员 3 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平