

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 21 日

天气：小雨渐止

星期：六

温度：24/28℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众广场二期 17#-18#楼屋顶的组件安装情况。 3、查看大众广场二期 19#-20#楼屋顶的定位放线和条形基础摆放就位情况。 4、整理监理日志。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众广场二期 17#-18#楼屋顶的组件进行安装，完成约 67%。 3、对大众广场二期 19#-20#楼屋顶进行定位放线和条形基础摆放就位，定位放线完成，条形基础摆放就位完成约 40%。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平