

监 理 日 志

日期： 2024 年 09 月 24 日

天气：阴

星期： 二

温度：21/25℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、继续查看大众广场二期 19#-20#楼屋面的支架和组件安装情况。 3、继续查看大众广场二期二期块最后一栋大屋面楼定位放线情况。 4、整理监理日志和周报。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期 19#、20#楼屋面进行支架和组件安装，支架安装完成，屋面组件安装基本完成。 3、继续对大众广场二期二期块最后一栋大屋面楼定位放线，基本完成。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平