

# 监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 30 日

天气：多云转阴

星期：一

温度：22/29℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、对大众广场一期八栋楼屋顶的组件进行吊装情况进行旁站。 3、查看大众广场一期八栋楼屋顶的组件进行安装情况。 4、整理监理日志和安全旁站记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众广场一期八栋楼屋顶的组件进行吊装和安装，吊运组件基本完成，组件安装完成约 15%。 3、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	