

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 03 日

天气：多云转晴

星期：四

温度：20/26℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、假期正常值班，对施工现场巡视查看安全情况。 2、查看大众广场一期八栋楼屋顶继续组件安装情况。 3、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、假期正常上班，协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场一期八栋楼屋顶的组件进行安装，完成约 45%。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	