

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 05 日

天气：小雨转阴

星期：六

温度：20/24℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众广场二期二期块最后一栋大面积屋顶和大众广场一期的一楼屋顶组件安装情况。 3、整理监理日志周报。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众广场二期二期块最后一栋大面积屋顶和大众广场一期的屋顶组件安装，大众二期二期块屋面组件安装基本完成，大众一期组件安装完成约 35%。 3、施工人员 6 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平