

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 07 日

天气：小雨

星期：一

温度：17/20℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、国庆假期值班，巡视查看施工现场安全情况。 2、因下雨，现场几乎没有室外干活。查看施工人员对压块进行组装。 3、整理监理日志和对施工资料进行签批。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、因下雨，现场几乎没有室外干活。查看施工人员对压块进行组装。 3、施工人员 6 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	