

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 09 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：12/22℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期屋顶的组件安装情况。 3、查看大众二期二期块屋顶空拉钢梁与避雷带重新焊接情况。 4、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众一期屋顶的组件进行安装，基本完成。 3、继续对大众二期二期块屋顶空拉钢梁与避雷带进行重新焊接，完成约 50%。 4、施工人员 10 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平