

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 10 日

天气：晴转多云

星期：四

温度：14/25℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接情况。 3、查看接地材料分配调整情况。 4、协调和配合第三方检测单位人员对安装完成的组件进行 EL 测试。 5、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众二期二期块屋顶进行接地系统制作扁钢焊接，完成约 15%。 3、对大众二期二期块屋顶的接地材料进行分配，完成。 4、配合第三方检测单位人员对安装完成的组件进行 EL 测试，完成。 5、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项	桥架到货一批次，约站总量的 65%。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平