

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 11 日

天气：晴

星期：五

温度：16/24℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、对大众一期屋顶多余组件和支架材料进行吊装安全旁站。 3、查看大众二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接情况。 4、对桥架到货进行验收。 5、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众二期二期块屋顶进行接地系统制作扁钢焊接，完成约20%。 3、对大众一期屋顶多余组件和支架材料进行吊装，完成六栋楼。 4、对桥架到货进行卸货验收，该材料占比约为65%。 5、施工人员5人，管理人员1人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项	桥架到货一批次，约站总量的65%。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平