

# 监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 21 日

天气：阴

星期：一

温度：16/23℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众二期一期块五栋楼屋顶逆变器安装情况。 3、查看大众二期二期块的三栋楼交流桥架制作安装情况。 4、查看大众二期一期块屋顶空拉钢梁安装断开避雷带恢复焊接情况。 5、查看大众二期二期块屋顶空拉钢梁上方组件安装情况。 6、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、对大众二期一期块五栋楼屋顶逆变器和汇流箱进行安装，完成。 3、对大众二期二期块三栋楼交流桥架进行制作安装，基本完成。 4、对大众二期一期块屋顶空拉钢梁安装断开避雷带进行恢复焊接，完成约 60%。 5、对大众二期二期块屋顶空拉钢梁上方组件进行安装，完成约 60%。 6、施工人员 14 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	