

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 24 日

天气：阴

星期：四

温度：14/20℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众二期一期块五栋楼屋顶空拉钢梁上方檩条和组件安装情况。 3、查看大众二期二期块的屋顶直流线缆敷设情况。 4、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。 2、继续对大众二期一期块五栋楼屋顶空拉钢梁上方进行檩条和组件安装，檩条安装完成约 60%，组件安装完成约 40%。 3、继续对大众二期二期块屋顶直流线缆进行敷设，基本完成。 4、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平