

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 01 日

天气：大雨

星期：五

温度：12/20℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、因台风影响项目所在区域全天大雨，现场没有施工。 3、根据业主意见下发工程暂停令。项目现场值班。 4、整理监理日志和工程暂停令等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、因台风影响项目所在区域全天大雨，现场没有施工。 3、根据业主意见和监理单位的工程暂停令。项目现场停工管理人员进行值班。 4、施工人员 2 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项	受台风影响，工程暂停施工。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平