

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 04 日

天气：晴转多云

星期：一

温度：14/22℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众二期一期块屋顶逆变器端连线终端（MC4 头）制作，直流线缆敷设及 MC4 接头制作情况。 3、查看大众二期一期块屋顶至配电房交流线缆敷设情况。 4、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、继续大众二期一期块屋顶逆变器端连线终端（MC4 头）制作，完成约 25%；直流线缆敷设及 MC4 接头制作，基本完成。 3、对大众二期一期块屋顶进行交流线缆敷设，基本完成。 4、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平