

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：四

温度：11/18℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期屋顶逆变器端 MC4 接头制作和组串测试情况。 3、继续查看大众一期块屋顶下引交流桥架安装情况。 4、继续查看逆变器挡雨棚焊接制作情况。 5、查看大众二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接和等电位箱安装情况。 6、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众一期屋顶进行逆变器端 MC4 接头制作和组串测试，完成约 40%。 3、对大众一期块屋顶下引交流桥架进行安装，完成约 80%。 4、对逆变器挡雨棚进行焊接制作，基本完成。 5、对大众二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接，完成约 80%。 6、对大众二期二期块屋顶等电位箱进行安装，完成。 7、施工人员 12 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	

