

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 09 日

天气：多云

星期：六

温度：16/21℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场安全情况。 2、查看大众一期屋面接地系统制作扁钢焊接情况。 3、查看大众二期一期块和大众一期配电房并网拼柜连接情况（旁站）。 4、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对大众一期屋面接地系统进行制作扁钢焊接，完成约 25%。 3、对大众二期一期块和大众一期配电房进行并网拼柜连接，完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机两台。
其它事项	两个区块内的配电房停电的情况方便对并网拼柜进行操作。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平